

VÝSTAVBA KANALIZACE

PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 3.12. – 18.12. 2020

Aktualizace k 2.12.2020

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 18.12.2020 nám poskytl informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591

Barevně jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.

V období od 19.12.2020 do 03.01.2021 bude stavba „přerušena“ a zabezpečena tak aby byla zajištěna bezpečnost a dopravní obslužnost.

Zimní údržbu (jakož i běžnou údržbu), komunikací a chodníků ulic v oblasti dotčených výstavbou kanalizace zajišťuje, dle stavebního povolení a smlouvy s MMB, dodavatel stavby OHL ŽS a jeho subdodavatelé. V ulicích stavbou nedotčených tuto údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím smluvního partnera.

Bosonožské náměstí :

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
- Výstavba komunikace (levá část náměstí) zde bude zahájena od 1.2.2021 – dle klimatických podmínek

Přímá :

- Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem , předpoklad dokončení do 1.12 . Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu , aby byl stále umožněn průjezd ulicí . Do 18.12 zde hodláme dokončit všechny práce na kanalizaci a ulici uvolnit .

Ztracená :

- **Provedena provizorní přeložka vodovodu. Od 1.2.2021 budou zahájeny práce na splaškové a poté dešťové kanalizaci.**

Rušná :

- **Bude provedeno zpevnění stávající komunikace a přilehlé polní cesty 8.12.2020.**

Vratná :

- Pokračují práce na splaškové kanalizaci , dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00 . Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající vrstvy asfaltů – až 70 cm ...

Za Vodojemem :

- Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek .
- **Bude proveden jeden úsek dešťové stoky, tak aby byla zachována doprava.**
- Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad **od 7.12.2020**

Pusty :-----

Jámy :

- Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek . Pokračují práce na dokončení objízdné trasy - rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel .

Předpokládáme zprovoznění objízdné trasy od 7.12. – v návaznosti na probíhající práce na ul. Skalní.

Zájezdní :

- **Provedena přeložka plynu, další práce budou zahájeny v polovině roku 2021.**

Pražská za mostem :

Průjezdní :

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části . Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021

Vzhledná :-----

U Smyčky :

- Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána . Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.

Padělíky : Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace . Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci . Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky .

Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím , že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky .

Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací .

Práčata :

-Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem, který je nutno přeložit. Toto už nám BVK v zimním období nepovolí. Proto jsme práce přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice. Obslužnost zadní části ulice bude zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku. Po uzavření ulice Přímá od.8.12. objízdnou trasou přes Skalní, cihelnu, Jámy, Za vodojemem a Rebovku.

Vrchní :

- Projednává se změna projektové dokumentace .

Hoštická :

- V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách .
- Ve spodní části **je dokončena** rekonstrukce vodovodu –Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou šterkodrti , vzhledem k nevyhovující únosnosti pláň .
Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná , nebo po objízdě trase z konce ulice na Pražskou .

Ostopovická :

- **Probíhá dokončování dláždění chodníků . V úterý 8.12. zde bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy komunikace. OD ÚTERÝ 7:00 DO STŘEDY 8:00 NEBUDE MOŽNÝ VJEZD ANI VÝJEZD VOZIDLY NA UL. OSTOPOVICKOU ANI NA UL. ŠEVČENKOVU.**

Kolmá

- **Předpoklad zahájení prací od 1.2.2021.**

Ševčenkova

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. **Práce budou dokončeny do 1.2.2021.**

Troubská

- Tady zahájíme od 1.2.2021

Skalní

- Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru .
- Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.

Křivánky -----**K Berce -----****Mlaty**

- Probíhají práce na dešťových přípojkách, do konce roku je dokončíme.

Rebovka -----