

## Aktuální stav prací a výhled na období 9.12 – 31.12.2020

### SO III.01 Bosonožské náměstí :

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
- Výstavba komunikace ( levá část náměstí ) zde bude zahájena od 1.2.2021 – dle klimatických podmínek . **Do pátku 18.12 budou opraveny výtluhy asfaltovou směsí .**

### SO III.02 Přímá :

- **Dešťová kanalizace dokončena , od pondělí 14.12 do pátku 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace bude do 18.12. provizorně zapravena asfaltovým recyklátem .**

### SO III.03 Ztracená :

- Provedena provizorní přeložka vodovodu. Od 1.2.2021 budou zahájeny práce na splaškové a poté dešťové kanalizaci.

### SO III.04 Rušná :

- **Bylo provedeno zpevnění přilehlé polní cesty panely , do 9.12.2020 zde bude provedeno zpevnění křižovatky Rušná/Mlaty asfaltem včetně zapravení výtluků v celé ulici Rušná**

### SO III.05 Vratná :

- Pokračují práce na splaškové kanalizaci , dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00. Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající vrstvy asfaltů – až 70 cm ...**Do 18.12 bude proveden úklid a provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem.**

### SO III.06 Za Vodojemem :

- Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek .
- **Bude dokončen jeden úsek dešťové stoky do pátku 11.12 – ze zadní části ulice bude umožněn vjezd a výjezd přes starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou .**

### SO III.07 Pusty :

### SO III.08 Jámy :

- **Obslužnost zde bude v případě neprůjezdnosti ul Za Vodojemem a Přímá zajištěna přes starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou. Sledujte prosím dopravní značení.**

### SO III.09 Zájezdní :

- Provedena přeložka plynu, další práce budou zahájeny v polovině roku 2021.

### SO III.10 Pražská za mostem :

### SO III.11 Průjezdní :

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části . Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021

### SO III.12 Vzhledná :

### SO III.13 U Smyčky :

- Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána . Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.

### SOIV.02 Padělíky :

- Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace . Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci . Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky .  
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace ( v minimální hloubce ) včetně přípojek s tím , že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky .  
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.

#### **SOIV.03 Práčata :**

- Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem , který je nutno přeložit . Toto už nám BVK v zimním období nepovolí . Proto jsme práce přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice . Obslužnost zadní části ulice bude zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku .
- **V tomto týdnu jsme zde vyfrézovali rýhu pro novou dešťovou stoku . Do 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace pak bude uklizena a rýhy provizorně zapraveny asfaltovým recyklátem .**

#### **SOIV.05 Vrchní :**

- Projednává se změna projektové dokumentace .

#### **SOIV.06 Hoštická :**

- V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách .
- Ve spodní části **je dokončena** rekonstrukce vodovodu –Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou šterkodrti , vzhledem k nevyhovující únosnosti pláně . **18.12.2020 se zde práce přeruší a bude umožněn průjezd stavenišťem.**

#### **SOIV.07 Ostopovická :**

- Probíhá dokončování dláždění chodníků . **Ve čtvrtek 10.12. ( POKUD TO DOVOLÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY ) zde bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy komunikace. OD ČTVRTKA 7:00 DO PÁTKU 8:00 NEBUDE MOŽNÝ VJEZD ANI VÝJEZD VOZIDLY NA UL. OSTOPOVICKOU ANI NA UL. ŠEVČENKOVU.**

#### **SOIV. 08 Kolmá**

- Předpoklad zahájení prací od 1.2.2021.

#### **SOIV. 09 Ševčenkova**

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Práce budou dokončeny do 1.2.2021.
- **21.a 22.12 bude probíhat úklid a práce zde budou do 4.1.2020 přerušeny**

#### **SOIV.10 Troubská**

- Tady zahájíme od 1.2.2021

#### **SOIV.11 Skalní**

- Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru.
- Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.

#### **SOIV.12 Křivánky**

#### **SOIV.13 K Berce**

- **Zahájeny práce na dešťové kanalizaci , do 18.12 zde provedeme úklid a provizorní zapravení rýhy. Práce zde budou pokračovat od 18.1.2020**

#### **SOIV.14 Mlaty**

- **Práce na splaškové i dešťové kanalizaci včetně přípojek zde byly dokončeny . Do 18.12 provedeme úklid a provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem . Práce zde budou zahájeny od 1.2. přeložkami sdělovacích kabelů f. CETIN a od 1.3. pak rekonstrukcí vodovodu ( hlavního řadu ) . Dle projektové dokumentace zde provádíme pouze rekonstrukci ( výměnu ) stávajících vodovodních přípojek . Pokud někdo bude chtít novou vodovodní přípojku , musí si sám zajistit stavební povolení , projektovou dokumentaci a výstavbu financovat z vlastních zdrojů.**

#### **SOIV.15 Rebovka**

**Obecně chceme do 18.12 . veškeré výkopy zasypat a komunikace upravit asfaltovým recyklátem . Pokračování prací předpokládáme od 5.1.2021 dle klimatických podmínek.**