

# VÝSTAVBA KANALIZACE

AKTUÁLNÍ STAV A PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 25.11 – 18.11. 2020

## Aktualizace k 24.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 25.11.2020 nám poskytl informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591

**Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.**

**V období od 19.12.-3.12 bude stavba „přerušena“ a zabezpečena tak aby byla zajištěna bezpečnost a dopravní obslužnost.**

**Zimní údržbu (jakož i běžnou údržbu), komunikací a chodníků ulic v oblasti dotčených výstavbou kanalizace zajišťuje, dle stavebního povolení a smlouvy s MMB, dodavatel stavby OHL ŽS a jeho subdodavatelé. V ulicích stavbou nedotčených tuto údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím smluvního partnera.**

### Bosonožské náměstí:

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci
- **Výstavba komunikace (levá část náměstí) zde bude zahájena od 1.2.2021–dle klimatických podmínek**

### Přímá:

- Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem, předpoklad dokončení do 1.12. Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby byl stále umožněn průjezd ulicí. **Do 18.12 zde hodláme dokončit všechny práce na kanalizaci a ulici uvolnit.**

### Ztracená:

- Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu . Zástupce IS Brno osloví v tomto týdnu místní obyvatele s žádostí o projednání termínu odstávky vody a následných propojů. **Přepojení proběhne 24.11.2020, poté zásyp.**

### Rušná:-----

#### Vratná:

- Pokračují práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00. **Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného vybourávání stávající, mimořádně nadměrné vrstvy asfaltů–až 70 cm.**

#### Za Vodojemem:

- Dokončena přeložka vodovodu, včetně nových přípojek. Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdne trasy. Předpoklad od 1.12.2020

#### Pusty:

#### Jámy:

- Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek. Pokračují práce na dokončení objízdne trasy - rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel. Předpokládáme zprovoznění od 1.12. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí.

#### Zájezdní :

- Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren). **Propoj dokončen 20.11.2020, do 27.11.2020 bude zapraveno.**

#### Pražská za mostem:-----

#### Průjezdní:

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. **Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021**

#### Vzhledná:-----

#### U Smyčky:

- Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána. Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021.

#### Padělíky:

- Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci
- Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky. Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky. V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS. Dvě dole a dvě nahoře.

Vždy se sonda vykope , zaměří a ihned zasype. **Sondy máme vykopány a zaměřeny – do 25.11. výkopy zasypeme.**

Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací .

**Práčata:**

- Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce

**Vrchní:**

- Projednává se změna projektové dokumentace.

**Hoštická:**

- V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách.
- Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské **probíhají dnes 24.11., chybí nám zde dokončit asi 6 přípojek a ve spodní části budeme mít vše hotovo – předpokládáme do konce příštího týdne.**

**Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou šterkodrti, vzhledem k nevyhovující únosnosti pláně.**

Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná, nebo po objízdě trase z konce ulice na Pražskou.

**Ostopovická:-----**

- Probíhá dláždění chodníků. Od pátku 20.11. zde probíhá pokládka prvních dvou asfaltových vrstev komunikace . **PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ VJÍŽDĚT ANI VYJÍŽDĚT DO HORNÍ ČÁSTI ULICE – prosíme občany aby toto nařízení respektovali. Do ulice Ševčenkova bude vjezd umožněn. Bude probíhat výšková úprava poklopů, dláždění chodníků. Definitivní (poslední) asfaltová vrstva bude položena nejpozději 8.12.2020.**

**Kolmá:-----**

**Ševčenkova:-----**

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.

**Troubská:-----**

- Tady zahájíme od 1.2.2021

**Skalní:-----**

- Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru .
- **Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce.**

**Křivánky:-----**

**K Berce:-----**

**Mlaty:-----**

- Probíhají práce na dešťových přípojkách, do konce roku je dokončíme .

**Rebovka:-----**