

Aktualizace k 10.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a dalšímu harmonogramu s výhledem do 18.11.2020 nám poskytnul nejnovější přehled prací a informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS)

Tyto informace budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na www.bosonohy.cz, Facebooku Bosonohy a ve vývěškách MČ

Bosonožské náměstí

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci

Přímá

- Zahájeny práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem , předpoklad dokončení do 1.12 . **Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu , aby byl stále umožněn průjezd ulicí.**

Ztracená

- Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu. Čekáme na rozbor vpuštěné vody a následně proběhnou propoje na stávající vodovodní řad.

Rušná -----

Vratná

- Od 10.11 zahájeny práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby **umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00 .**

Za Vodojemem

- Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek . Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 1.12.2020

Pusty -----

Jámy

- Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek.

Zájezdní

- Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren) a rýha bude následující den 20.11.zасыpána .

Pražská za mostem -----

Průjezdní

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.1.2021

Vzhledná -----

U Smyčky

- Provedena přeložka plynu v horní části ulice. Ve střední části provedeny sondy na stávajících sítích – do 13.11 bude rýha zасыpán

Padělíky

- Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude zřejmě ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci. Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky. Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky.

V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS . Dvě ve spodní části a dvě v horní části ulice.

Vždy se sonda vykope, zaměří a ihned zasype.

Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.

- Od 11.11.2020 bude, nezávisle na stavbě, provádět firma Vegacom kontrolní sondy výkopem a popřípadě přeložky či nové chráničky sdělovacích kabelů CETIN.

Práčata

- Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce

Vrchní

- Projednává se změna projektové dokumentace.

Hoštická

- V horní části se provádí rekonstrukce vodovodu, dokončena by měla být do pátku 13.11. následně zde budou pokračovat práce na vodovodních přípojkách a současně i na dokončení dešťové stoky na konci ulice.

- Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské jsou naplánovány na 24.11, následovat budou nové vodovodní přípojky.

Do konce listopadu zde budou dokončeny všechny splaškové i dešťové přípojky a zhotovitel Firma Přemysl Veselý zvažuje zahájení prací na rekonstrukci komunikace – dle klimatických podmínek. Včas oznámíme, kde začneme a jak bude zajištěna obslužnost.

Každopádně se sem vrací MHD od 1.7.2021 .

Ostopovická

- Probíhá pokládka nových vrstev komunikace, v příštím týdnu začnou dláždit chodníky. 1.týden v prosinci jsou v plánu asfaltové vrstvy.

Kolmá -----

Ševčenkova

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.

Troubská

- Tady zahájíme od 1.2.2021

Skalní

- Dokončena dešťová stoka po stavební bazar. Od 11.11. začínáme splaškovou stoku od křižovatky Skalní/Křivánky směrem k bazaru. Pracovní místo bude možné objíždět.

Křivánky -----

K Berce -----

Mlaty -----

- Probíhají práce na splaškových a dešťových přípojkách , do konce roku je dokončíme.

Rebovka -----

V tomto pravidelném přehledu budou uváděny všechny ulice, které jsou dotčeny stavbou kanalizace atd. Pokud u názvu ulice není uvedena žádná činnost, neznamená to, že se v ulicích stavět nebude nebo nestaví. Jedná se o stav a výhled jen na nejbližší uvedené období.

Tento přehled bude týdně aktualizován.

Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tak tedy pohybují na staveništních komunikacích. Stav komunikací bohužel odpovídá rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v silnicích a chodnicích. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a budme navzájem ohleduplní! Sledujme dopravní značení! Respektujme tato omezení a dbejme pokynů stavebních dělníků a techniků. Společně to zvládneme!

Objízdna trasa přes "STAROU CIHELNU"

Aktualizace k 10.11.2020

Na základě našich připomínek a požadavků a po kontrole aktuálního STAVU DOČASNÉ KOMUNIKACE a jednání na místě samém 9.11.2020 vyplývá toto:

" SpSt dnes na základě aktuálního stavu objízdny komunikace vydal pokyn zhotoviteli

1) Od 10.11. 2020 od 7:00 bude objízdna komunikace pro veřejnost (vyjma stavby) uzavřena, odhadujeme na 2 až 3 týdny (dle klimatických podmínek). Zhotovitel upraví dopravní značení, aby bylo v souladu s pokynem SpSt.

2) Od 9.10 od 16:00 jsou dočasně ukončeny – přerušeny veškeré stavební práce na ulici Přímá! Pro příjezd do ulic Přímá, Vratná, Padělíky, Za Vodojemem, Jámy, Pusty a Práčata se od zítřejšího dne plně zprůjezdí ulice Přímá (jako staveništní komunikace).

3) Zhotovitel se z přípojek na ulici Přímá přesune na přípojky na ulici Mlaty.

4) Na objízdny komunikaci budou dořešeny následující body, které jsou současně podmínkou uvedení objízdny komunikace do provozu:

- rozšíření koruny svahu na 7,0 metrů, svahování násypu 1:1,5.
- oboustranně se osadí svodidla typu „New Jersey“, svodidla budou ve vzdálenosti 4,2 metru (měřeno od vnitřní paty svodidla po vnitřní patu svodidla na druhé straně).
- od vnější paty svodidla bude směrem ke hraně svahu 1,0 metru volného prostoru.
- komunikace bude šířky 3,6 m, příčně oboustranně vyspádovaná 2,0% do odvodňovacího žlábků.
- odvodňovací žlábků po obou stranách komunikace, vzhledem k tomu, že je zde velký podélný spád, bylo by vhodné 2x a ž 3x odvést vodu ze žlábků příčně i mimo komunikaci.
- zpevnění komunikace v místech, kde se vyjíždí koleje.
- doplnění výhyben vozidel na nepřehledných úsecích.

5) Po zprovoznění objízdny komunikace zhotovitel zajistí průběžné udržování komunikace, včetně zajištění zimní údržby.

Tolik k momentální situaci s objízdny trasou po dočasné stavební komunikaci.

a k jejímu vývoji.

Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tedy pohybují na komunikacích stavby. Stav komunikací bohužel odpovídá rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v komunikacích a chodnicích. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a budme navzájem ohleduplní! Sledujte dopravní značení! Respektujme tato omezení.

Výkopové práce VegaComu na ulici PADĚLÍKY - CETIN

Aktualizace k 10.11.2020

V Od 11.11.2020 budou na ulici Padělíky postupně v celé její délce dělníci firmy VEGACOM a.s. provádět, tam kde je to nutné, výkopové práce z důvodu kontroly uložení sdělovacích kabelů společnosti CETIN a.s., popřípadě jejich nutných přeložek či uložení nových chrániček ve vjezdech a nájezdech a všude tam kde přijdou do kolize se stavbou kanalizace. Po těchto pracích budou výkopy zapraveny tak aby byly uvedeny do pojízdného a pochůzného stavu, a mohla zde probíhat zimní údržba a bezproblémový pohyb osob.

Tato činnost nespadá pod vedení stavby kanalizace ani pod její dozor. Odpovědnou osobou za práci firmy VEGACOM je jejich stavbyvedoucí pan Martin Pečar tel. 603 855 658 a dozor investora stavby je pan Hubert Janoušek tel.606 758 352Děkujeme za pochopení dočasného