

PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ – AKTUALIZACE K 18.9.2020

K dalšímu harmonogramu nám poskytl nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina. Píše toto:

- od 14.9. byly znovu zahájeny práce na Skalní. Rozšířili jsme komunikaci od křižovatky Skalní/Křivánky směrem k bazaru tak, aby se daly naše práce objíždět. Mimo to je pro auta do 3,5t vedena objížděná trasa přes ulici K Berce
- na Mlatch máme dokončenou splaškovou kan. a začali jsme dešťovku. Do konce roku dokončíme obě stoky i s přípojkami. Zůstane k dokončení vodovod - ten asi do konce roku nestihneme.
- Bosonožské náměstí je komplet dokončeno (mimo asi tři přípojky). Komunikaci zahájíme až po převedení MHD zpět na Hoštickou od 1.7.2021.
- od 21.9. budou zahájeny práce na přeložce plynu na ulici Zájezdní. IS Brno roznese informační leták lidem v horní části ulice. Máme tady povolenou úplnou uzavírku. Předpokládám, že do 15.10. tady budou s přeložkou hotovy. Kanalizaci zde letos asi nezačneme.
- na Průjezdni pokračujeme ve výstavbě komunikace podle dohodnuté změny. Celá ulice bude v pojížděné dlažbě. Celou ulici letos nedokončíme, pouze část od ulice Pražská po bytový dům, který se tam staví a potřebují tam zajíždět.
- na Přímé jsou práce přerušeny do doby, než se dokončí objížděná trasa přes starou cihelnu. Tady potřebujeme příkaz správce stavby k zahájení prací. To co tam zatím děláme, je jen z naší dobré vůle k urychlení postupu výstavby... Až se bude jezdit po objížděnce dokončíme zde všechny přípojky.
- od 23.9. budou zahájeny práce na Vratné kde chce udělat přeložku plynu (na částečnou uzavírku - bude se tudy dát jezdit). Roznos informačního letáku. Přeložku tady dokončíme do 15.10. a chtěli bychom celou ulici - a tím i Padělíky uzavřít a začít zde s výstavbou splaškové stoky (od Přímé k Padělíkům). ZNAKOM nám nyní na tuto uzavírku domlouvá dopravní opatření. Pokud to bude možné budeme se snažit umožnit lidem alespoň nějaký průjezd, ale bude to náročné pro všechny :-)
- začali jsme od 15.9. splaškovou kanalizaci na Práčatech. Dopravní opatření si nějak „sedlo,,. Na Vzhledné jsme raději nechali semaforey.
- na Hoštické se ve spodní části dokončují přípojky a bude následovat výstavba přeložky vodovodu. Do konce roku bude spodní část - mimo komunikaci dokončena. Podle počasí možná letos zahájí i odstraňování stávajících vrstev komunikace a chodníků. V místě točny autobusů dokončíme do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci, přeložku vodovodu a vybudují nový propustek. Rozhodující je zde pro nás termín 30.6.2021 kdy sem musíme vrátit MHD. V horní části Hoštické nyní děláme provizorní přeložku vodovodu a následně dokončíme do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek.
- na Ostopovické máme vše dokončeno (mimo propoju přeložky vodovodu) a začínáme s výstavbou komunikace - ta bude do konce roku hotová.
- zahájili jsme práce na splaškové kanalizaci na Ševčenkové. Do konce roku chceme dokončit splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek. Komunikace je zde v režii BKOM.
- na Kolmé asi letos nezačneme. Až po dokončení Ševčenkové.