

AKTUÁLNÍ STAV A PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 18.11. - 25.11.2020

Aktualizace k 18.11.2020

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 25.11.2020 nám poskytnul informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591
Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci.

Bosonožské náměstí:

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci

Přímá:

- Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem, předpoklad dokončení do 1.12. Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby byl stále umožněn průjezd ulic.

Ztracená:

- Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu. Zástupce IS Brno osloví v tomto týdnu místní obyvatele s žádostí o projednání termínu odstávky vody a následných propojů.

Rušná:-----

Vratná:

- Pokračují práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do ulice Padělíky vždy od 16:00 do 07:00.

Za Vodojemem:

- Dokončena přeložka vodovodu, včetně nových přípojek. Práce na splaškové kanalizaci budou pokračovat po dokončení objízdny trasy. Předpoklad od 1.12.2020. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí

Pusty:-----

Jámy:

- Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek. Pokračují práce na dokončení objízdny trasy-rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel. Předpokládáme zprovoznění od 1.12. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí.

Zájezdni:

- Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren) a rýha bude následující den 20.11. zasypana.

Pražská za mostem:

Průjezdni:

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude dokončena do 31.1.2021

Vzhledná:

U Smyčky:

- **Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypana. Práce na výstavbě splaškové stoky budou zahájeny od začátku roku 2021**

Padělíky:

- Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou kanalizaci. Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky. Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace (v minimální hloubce) včetně přípojek s tím, že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U Smyčky. V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS. Dvě dole a dvě nahoře. Vždy se sonda vykope, zaměří a ihned zasype. Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu prací.

Práčata:

- Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce.

Vrchní:

- Projednává se změna projektové dokumentace.

Hoštická:

- **V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách a současně i na dokončení dešťové stoky na konci ulice.**
- **Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské jsou naplánovány na 24.11, následovat budou nové vodovodní přípojky. Zahájili jsme práce na výstavbě nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti. Zatím provádíme nový chodník podél lichých č.p. a následně vykopeme celou šířku komunikace – od 23.11. Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná, nebo po objízdě trase z konce ulice na Pražskou.**

Ostopovická :

- **Probíhá dláždění chodníků. Od pátku 20.11. zde bude probíhat pokládka prvních dvou asfaltových vrstev komunikace. PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ VJÍŽDĚT ANI VYJÍŽDĚT DO HORNÍ ČÁSTI ULICE ! – prosíme občany aby toto nařízení respektovali . Do ulice Ševčenkova bude vjezd umožněn.**

Kolmá:-----

Ševčenkova:

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i dešťovou stoku včetně přípojek.

Troubská:

- Tady zahájíme od 1.2.2021

Skalní

- **Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke stavebnímu bazaru.**

Křivánky: -----

K Berce: -----

Mlaty: -----

- Probíhají práce na splaškových a dešťových přípojkách, budou dokončeny do konce letošního roku

Rebovka:-----