

Aktualizace k 20.1.2021

Dle informací od vedení stavby (A. Slanina tel. 725 984 591) přinášíme nejaktuálnější rekapitulaci a plán dalších prací na budování kanalizace v uvedených ulicích

Bosonožské náměstí:

- Rekonstrukce komunikace a chodníků zde bude zahájena dle klimatických podmínek od 1.2.2021 (v části od hasičky za školou směrem vzhůru)

Přímá:

- Pokračují práce na dokončení splaškových a dešťových přípojek, které nebylo možné dokončit dle předpokladu do konce loňského roku z důvodu špatných klimatických podmínek a nutnosti dokončit objízdnu trasu nad starou cihelnou.

Vratná:

- Pokračují práce na splaškové kanalizaci, zbývá dokončit asi 15m hlavního řadu. Následovat bude výstavba splaškových domovních přípojek k nemovitostem se sudým č.p. V době od 07:00 do 16:00 bude omezen průjezd staveništěm.

Za Vodojemem:

- Práce na splaškové kanalizaci zde budou zahájeny po dokončení prací na ulici Přímá, předpokládáme ve 2.pol. února.

Průjezdní:

- Dokončení prací na dešťové kanalizaci bude zahájeno od 26.1.2021.

Padělíky:

- Práce zde budou zahájeny výstavbou dešťové kanalizace od ulice U Smyčky směrem vzhůru, vpravo podél stávajícího schodiště od 1.2.2021. Po dokončení tohoto úseku budete informováni o podrobnějším postupu prací a jejich harmonogramu. Do 31.7. 2021 ale budou Padělíky kompletně dokončeny. Následovat bude ale výstavba komunikace na Vratné (08-09/2021) kdy bude příjezd na Padělíky také omezen. Odsouhlasena varianta stávající jednotnou kanalizaci využít jako splaškovou a v souběhu k ní (nebo nad ní) přiložit novou dešťovou kanalizaci v plast. potrubí. Zhotovitel provedl geodetické zaměření stávající kanalizace a následně zpracoval projekční řešení vč. technologického postupu provádění prací s ohledem na nestabilní skalní masiv. Horní část splaškové kanalizace v ul. Padělíky bude zaústěna do ul. Vratná.

Práčata:

- Probíhá výstavba dešťové stoky od kruhového objezdu dozadu a současně se budují i splaškové přípojky uprostřed ulice.

Vrchní:

- Projednává se změna projektové dokumentace.

Hoštická:

- V horní části pokračují práce na dešťové kanalizaci, která bude do 8.2. dokončena. Následovat bude výstavba splaškových a dešťových přípojek v úseku od ulice U Smyčky směrem nahoru. Do konce ledna budou dokončeny i zbývající přípojky ve spodní části ulice a následně bude pokračovat výstavba komunikace od garáží směrem k Pražské.

Ševčenkova:

- Probíhá výstavba splaškové stoky ve střední části, následně zde budou dokončeny přípojky.

Troubská:

- Od 1.2.2021 bude ulice z důvodu budování splaškové stoky pro VEŠKEROU DOPRAVU ZCELA UZAVŘENA. Předpoklad do listopadu 2021. Bude vyznačena objízdná trasa. Bus 51 pojedje náhradní trasou přes Veselku.

Mlaty:

- Zde bude od 1.2 zahájena výstavba nového vodovodního řadu.